



SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TURISMO EN ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS. BID-TURISMO



**Contrato de Préstamo N°: 1824/OC-CR y
Contrato Modificadorio N° LEG/SGO/CID/IDBDOC#35218709
Número de identificación: CR-L1001**

INFORME SEMESTRAL

**Periodo
Del 05 de octubre del 2013 al 06 de abril del 2014**

San José, Costa Rica

TABLA DE CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN	3
II. DATOS BÁSICOS	3
2.1 NÚMERO DE FINANCIAMIENTO.....	3
2.2 BENEFICIARIO DIRECTO	4
2.3 ORGANISMO EJECUTOR	4
2.4 TIPO DE OPERACIÓN.....	4
2.5 SECTOR.....	4
2.6 ESTADO	4
2.7 FINANCIAMIENTO	4
2.8 PLAZOS DE EJECUCIÓN	4
2.9 PERÍODO DE DESEMBOLSO: 5 AÑOS.	4
2.10 BENEFICIARIOS PREVISTOS:	4
2.11 OBJETIVO.....	4
2.12 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
III. INFORME DE ACUERDO CON LOS TEMAS SOLICITADOS EN EL ARTÍCULO N° 13 DEL ANEXO ÚNICO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LEY N° 8967.	5
3.1 METAS PROPUESTAS Y ALCANZADAS CON SUS RESPECTIVOS COSTOS TOTALES Y UNITARIOS.....	5
3.1.1 Firma del Contrato, Inicio Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Manuel Antonio.....	5
3.1.2 Elaboración y Firma del Contrato, Inicio del Diseño y Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Tortuguero.....	5
3.1.3 Diseño y Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Rincón de la Vieja.	6
3.1.4 Estudio de Viabilidad Ambiental, Inicio Diseño y Construcción e Inspección de Obras en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro.....	7
3.1.5 Selección de la empresa para el Diseño e Inspección de Obras en el Parque Nacional Corcovado.	8
3.1.6 Diseño, Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Volcán Poás.	8
3.1.7 Diseño, Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Volcán Irazú.	9
3.1.8 Diseño, Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Cahuita.....	9
3.1.9 Diseño, Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Arenal.....	10
3.1.10 Contratación de un Arquitecto para el Acompañamiento de las Obras a desarrollar en el Subcomponente 1.1 “Inversiones Dentro de Áreas Silvestres Protegidas”.....	10
3.1.11 Contratación de un Ingeniero Civil para el Acompañamiento de las Obras a desarrollar en el Subcomponente 1.2 “Inversiones Alrededor de las Áreas Silvestres Protegidas”.	10
3.1.12 Seguimiento de las condiciones previas a la ejecución de las obras con las Municipalidades de: Los Chiles, Aguirre, Pococí y Liberia.	11
3.1.13 Presentación del Proyecto a los Concejos Municipales identificados en la II Etapa.....	13
3.1.14 Desarrollo del Manual de Rotulación.	14
3.1.15 Desarrollo Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC.....	15
3.1.16 Inicio Elaboración de la Estrategia de Turismo Sostenible y Actualización de los Planes de Turismo Sostenible del SINAC.....	15
3.1.17 Entrega de Materiales Educativos y Divulgativos.....	15

3.1.18 Investigaciones de Mercados para Evaluar la Percepción de los Visitantes de las 10 Áreas Silvestres Protegidas contempladas dentro del Proyecto.	17
3.1.19 Entrega de los Estudios de Necesidades de Capacitación.....	19
3.1.20 Inicio de las Capacitaciones a Grupos Locales, Concesiones de Servicios No Esenciales y Guías Turísticos.....	19
3.1.21 Inicio de las Capacitaciones a Funcionarios del SINAC y, Municipalidades.	19
3.1.22 Inicio de la Ejecución de Proyectos correspondientes al Subcomponente 2.2 “Gestión del Turismo Sostenible a nivel Municipal”.....	20
3.1.23 Identificación de Oportunidades Turísticas a nivel del Sector Privado.....	23
3.1.24 Compra de la Lancha para el Parque Nacional Tortuguero.....	23
3.1.25 Compra de la Lancha para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro.	23
3.1.26 Compra de Terceros Equipos de Comunicación y Oficina para el Proyecto.....	24
3.1.27 Elaboración de la Estrategia de Mercadeo y Comunicación.....	24
3.1.28 Desarrollo de la primera Auditoría Financiera del Proyecto.....	24
3.1.29 Otras Actividades.....	24
3.2 MONTO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES Y LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS, CON SU DETALLE INDIVIDUAL.	29
3.2.1 Pago de los Servicios Personales.....	29
3.2.2 Consultorías	29
3.3 MONTO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA ADQUISICIÓN DE OBRAS Y BIENES ADQUIRIDOS, EL DETALLE DE OBRAS A REALIZAR Y DE BIENES ADQUIRIDOS, EL ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA A LA QUE SE LE ASIGNARÁ EL BIEN O LA OBRA ADQUIRIDA. CONTRATOS FIRMADOS	30
3.4 PROYECCIÓN DE METAS POR CUMPLIR DURANTE EL SEMESTRE SIGUIENTE AL DEL INFORME PRESENTADO.	31
3.5 INFORME SEMESTRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS RESPECTIVAS.	33
3.6 SITUACION DE LAS CUENTAS ESPECIALES UTILIZADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO Y DEL APOORTE LOCAL.....	33
3.7 INFORME CONTABLE-FINANCIERO SOBRE LOS INGRESOS PRODUCTO DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN LAS DISTINTAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS....	34

I. PRESENTACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 del Anexo Único del Contrato de Préstamo 1824/OC-CR; Ley N° 8967, del 05 de octubre del 2011, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), debe presentar semestralmente ante la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República (CGR), la Defensoría de los Habitantes (DH), el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), durante la vigencia del contrato de préstamo, un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el contrato de préstamo. El informe debe incluir lo siguiente:

- a) Las metas propuestas y alcanzadas con sus respectivos costos totales y unitarios.
- b) El monto de los recursos utilizados para el pago de los servicios personales y las consultorías, con su detalle individual.
- c) El monto de los recursos utilizados en la adquisición de obras y bienes adquiridos, el detalle de obras a realizar y de bienes adquiridos, el área silvestre protegida (ASP) a la que se le asignará el bien o la obra adquirida.
- d) Una proyección de metas por cumplir durante el semestre siguiente al del informe presentado.
- e) El informe semestral de operación y mantenimiento de las obras respectivas.
- f) La situación de las cuentas especiales utilizadas para el manejo de los recursos del financiamiento y del aporte local.
- g) El informe contable-financiero sobre los ingresos producto de las inversiones realizadas en las distintas áreas silvestres protegidas (ASP).

A través de este informe, se conocerán los procesos desarrollados por la Unidad Coordinadora (UCP), para el cumplimiento de las metas. Se destaca, el inicio de la I Fase del Contrato, correspondiente a las "Obras de Construcción en los Senderos del Parque Nacional Manuel Antonio". Se adjudicó el Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura Turística en el Parque Nacional Tortuguero, a la empresa Náutica J.J., S.A. Se declara infructuoso el "Diseño y Construcción de Obras de Infraestructura en el Parque Nacional Rincón de la Vieja", por incumplimiento en la presentación de las ofertas. Se realizó la contratación de un Ingeniero Civil y un Arquitecto, para apoyar al SINAC en las Obras de Infraestructura Turística en las Áreas Silvestres Protegidas, beneficiadas con recursos del Proyecto. Además, se firmaron cuatro Convenios Específicos de Cooperación entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y las Municipalidades de: Los Chiles, Aguirre, Liberia y Pococí, para el desarrollo de Obras de Infraestructura Turística fuera de Áreas Silvestres Protegidas, en el marco de ejecución del Proyecto. Por último, se hizo la compra de una lancha para el Parque Nacional Tortuguero; así como también, se hizo la compra de material informativo y divulgativo del Proyecto.

Así las cosas, se procede a presentar el segundo informe de avance, correspondiente al periodo comprendido entre el 05 de octubre del 2013 al 06 de abril del 2014.

Para el detalle financiero del Proyecto, se adjunta el Informe Financiero enviado al Ministerio de Hacienda, mediante oficio SINAC-SE-DE-BID/TURISMO-037, de fecha 11 de febrero del 2014.

II. DATOS BÁSICOS

2.1 Número de financiamiento

1824/OC-CR y Contrato Modificatorio N° LEG/SGO/CID/IDBDOC # 35218709.

2.2 Beneficiario Directo

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

2.3 Organismo Ejecutor

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

2.4 Tipo de Operación

Financiamiento Reembolsable.

2.5 Sector

Biodiversidad.

2.6 Estado

Aprobado.

2.7 Financiamiento:

BID:	US\$ 19,0 millones.
Contrapartida Local:	US\$ 6,0 millones.
Total:	US\$ 25,0 millones.

2.8 Plazos de ejecución

Período de Ejecución: 5 años.

2.9 Período de desembolso: 5 años.

2.10 Beneficiarios previstos:

Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Gobiernos Locales.

Cámaras Locales de Turismo, Comités de Desarrollo, Microempresas, Organizaciones Comunales (incluyendo Organizaciones Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG's)).

2.11 Objetivo

Consolidar el turismo en las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) Estatales, como herramienta, para fortalecer la gestión sostenible, contribuyendo al desarrollo socio-económico local y a la conservación de los recursos naturales.

2.12 Objetivos específicos

- Lograr un mayor ingreso y sostenibilidad financiera para el SINAC y en particular para las ASP, por medio de inversiones para el desarrollo del turismo en estas áreas y sus alrededores.
- Lograr un mayor beneficio socioeconómico y ambiental en los Municipios y comunidades aledañas a las ASP.
- Lograr el fortalecimiento institucional del SINAC para la gestión sostenible del turismo en las ASP.

III. INFORME DE ACUERDO CON LOS TEMAS SOLICITADOS EN EL ARTÍCULO N° 13 DEL ANEXO ÚNICO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO. LEY N° 8967.

3.1 METAS PROPUESTAS Y ALCANZADAS CON SUS RESPECTIVOS COSTOS TOTALES Y UNITARIOS.

3.1.1 Firma del Contrato, Inicio Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Manuel Antonio.

El 15 de noviembre del 2013, se realizó el acto formal de la firma del Contrato de Construcción para el Acondicionamiento de los Senderos en el Parque Nacional Manuel Antonio (Licitación Pública N° 2012LPN-006-1824/OC-CR, Contrato N° BID/SINAC-LPN001-1824/OC-CR), entre el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Consorcio Español SOGEOSA-IPOCSA, S.A., en las instalaciones del mismo Parque Nacional.

El Consorcio adjudicado, inscribió al Director Técnico de la Obra ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

El 06 de febrero del 2014, se entregó la Orden de Inicio al Consorcio adjudicado, por parte de la Oficina Asesora en Infraestructura Física del SINAC; y el 10 de febrero del 2014, se inicia con la construcción para el Acondicionamiento de los Senderos en el Parque Nacional Manuel Antonio.

A la fecha, se mantiene el avance en el proceso de construcción de la I Etapa (establecida en el Contrato), correspondiente a los cuatro primeros senderos (Playa Gemelas, Puerto Escondido, Congos y Mirador). En el caso de los Senderos Playa Gemelas y Puerto Escondido, se avanzó en la colocación de la base de concreto y el descenso hasta Puerto Escondido (este último en madera, con su respectiva plataforma y mirador). En los senderos Congos y Mirador, se avanzó en la conformación de cada sendero, el acarreo de materiales, e inició la instalación de la losa de concreto.

El proceso de Inspección Técnica de la construcción para el Acondicionamiento de los Senderos en el Parque Nacional Manuel Antonio, se adjudicó a la empresa Valdesol, S.A.

Costo Total de las Obras (fase de construcción): €605.670.812,15

Costo Total de la Inspección Técnica: €18.170.124,36¹

3.1.2 Elaboración y Firma del Contrato, Inicio del Diseño y Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Tortuguero.

El 07 de noviembre del 2013, se elaboró la Resolución de Adjudicación de la Licitación Pública N° 2013LPN-002-1824/OC-CR "Contratación para el Diseño y Construcción de Obras en el Parque Nacional Tortuguero".

Se adjudicó la línea N° 1 (acondicionamiento y ampliación del muelle de embarque y desembarque de turistas del Sector Cuatro Esquinas; boletería para el control, cobro e

¹ El monto corresponde al 3% del Costo Total de las obras (fase de construcción), según lo tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Dichos recursos, forman parte de la contrapartida del SINAC, ya que cuando se elaboró el Diseño del Plan Maestro de Senderos del Parque Nacional Manuel Antonio, por parte de la Empresa Valdesol, en octubre del 2012, se utilizó recursos del SINAC, donde también se contrató la inspección de las obras.

información de los turistas; batería de servicios sanitarios; y obras complementarias: banca, barandas, cunetas, drenajes, pasos de agua); y la línea N° 3 (muelle de embarque y desembarque de turistas; boletería para el control y cobro; batería de servicios sanitarios; y el sendero al Cerro Tortuguero, con sus obras complementarias).

La línea N° 2 (acondicionamiento del Sendero El Gavilán, y sus obras complementarias), no se adjudicó, dado a que el Reglamento Operativo del Proyecto (ROP), establece un monto máximo de inversión para cada Área Silvestre Protegida (US\$2.000.000), mismo que se vería superado si se adjudicaban las tres líneas. Aunado a esto, la oferta presentada por la empresa para la línea N° 2, sobrepasó, considerablemente, su presupuesto disponible.

El 21 noviembre del 2013, la Oficina Asesora en Infraestructura Física del SINAC, solicita a la Proveeduría Institucional del SINAC, realizar un Subsane al proceso N° 2013-SBPF02-SP33-1824/OC-R, referente a la Inspección Técnica de la Construcción de Obras en el Parque Nacional Tortuguero, para que todos los profesionales presenten certificaciones sobre la experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud, ya sea por parte del cliente que recibió los servicios, o del Colegio Profesional correspondiente, donde indique la inscripción de los servicios.

El 21 de enero del 2014, se firmó el contrato entre el SINAC y la empresa Náutica J.J., para el Diseño y Construcción de Obras en el Parque Nacional Tortuguero.

El 11 de febrero del 2014, se emite a la empresa adjudicada, la Orden de Inicio de labores de construcción.

El proceso de Inspección Técnica de la Construcción de Obras en el Área de Conservación Tortuguero (Parque Nacional Tortuguero y Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado), se adjudicó a la empresa Valdesol, S.A.

Costo Total de las Obras (fase de construcción): ₡826.895.398,05

Costo Total de la Inspección Técnica: ₡24.806.861,94²

3.1.3 Diseño y Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Rincón de la Vieja.

Durante noviembre y diciembre del 2013, se dio seguimiento al proceso de contratación para el Diseño y Construcción de Obras en el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Proceso N° 2013CP-009-1824/OC-CR. Las obras a desarrollar son: diseño y construcción del Sendero Circular Las Pailas, diseño y construcción del Sendero Cataratas, y un Centro de Visitantes en la entrada al Sector Pailas.

En febrero del 2014, el proceso de contratación se declara infructuoso, por incumplimiento en las ofertas presentadas.

En marzo del 2014, se remite la Decisión Inicial y el Cartel de Licitación a la Proveeduría Institucional del SINAC, para dar inicio con el nuevo proceso de contratación. Se envía el Cartel al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener la No Objeción, y éste solicitó nuevos ajustes.

Producto de un comunicado emitido por el BID, donde informa al SINAC que el Banco no aceptará el establecimiento de las tarifas mínimas establecidas por el Colegio Federado de

² El monto corresponde al 3% del Costo Total de las obras (fase de construcción), según lo solicitado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

Ingenieros y Arquitectos, por concepto de honorarios profesionales, el SINAC, ha solicitado una ampliación del criterio al BID, para determinar si en el documento cartelario del Parque Nacional Rincón de la Vieja, se incluyen o no tales honorarios.

La firma del contrato y el inicio de la construcción de obras en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, se tiene programado para que inicie en setiembre del 2014.

El proceso de Inspección Técnica de la Construcción de Obras en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, se adjudicó a la empresa Valdesol, S.A.

Costo Estimado de las Obras (fase de construcción): ₡801.506.000

Costo Estimado de la Inspección Técnica: ₡20.383.383³

3.1.4 Estudio de Viabilidad Ambiental, Inicio Diseño y Construcción e Inspección de Obras en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro.

En noviembre del 2013, se inició con la elaboración del cartel para el diseño y construcción de obras en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, al igual que la Solicitud de Propuesta para la inspección de las obras.

Las obras a desarrollar son: diseño y construcción para el acondicionamiento de la Estación Biológica como Centro de Visitantes y sus obras complementarias (servicios sanitarios y estacionamiento); atracadero con sus obras complementarias (rampa de acceso); y torre para la observación de aves.

Se realizó la visita al sitio por parte de la Oficina Asesora en Infraestructura Física del SINAC, para dar continuidad al detalle de especificaciones técnicas.

Se envió la Solicitud de Propuesta al BID para la No Objeción. El BID emitió algunas observaciones a la Solicitud de Propuesta, mismas que fueron atendidas.

En febrero del 2014, se da continuidad al proceso de contratación para el diseño y construcción de obras en el Refugio.

En marzo del 2014, se avanzó en la construcción del cartel de licitación y la estimación presupuestaria, incorporando en un mismo cartel las obras a construir dentro y fuera del Refugio. Además, se avanzó en la elaboración de los Términos de Referencia para contratar a cuatro consultores individuales, quienes realizarán los estudios y tramitarán la Viabilidad Ambiental de las obras.

A inicios de abril del 2014, se obtuvo la No Objeción de los Términos de Referencia, por parte del BID, para la contratación de los profesionales requeridos (Ingeniero Civil, Biólogo, Geólogo y Sociólogo), para la elaboración de la Viabilidad Ambiental en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro.

La firma del contrato y el inicio de la construcción de obras en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, se tiene programado para que inicie en octubre del 2014.

Se está elaborando lista corta y la Solicitud de Propuesta, para la contratación de la inspección. Una vez elaboradas, se enviarán al BID para la No Objeción.

³ El monto corresponde al 3% del Costo Total de las obras (fase de construcción), según lo tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

Costo Estimado de las Obras (fase de construcción): ¢368.000.000
Costo Estimado de la Inspección Técnica: ¢10.600.000⁴

3.1.5 Selección de la empresa para el Diseño e Inspección de Obras en el Parque Nacional Corcovado.

En noviembre del 2013, se inició con la elaboración de los Términos de Referencia para el diseño e inspección de obras en el Parque Nacional Corcovado.

Las obras a desarrollar son: diseño de las siguientes obras en cada sector:

Sirena: edificio de comedor y cocina, plataforma para acampar, servicios sanitarios y duchas, mejoras del sistema de captación de agua, sistema de tratamiento de aguas residuales, y sistema de generación eléctrica.

La Leona: centro de información de visitantes y facilidades para funcionarios, servicios sanitarios y duchas, mejoras del sistema de captación de agua, sistema de tratamiento de aguas residuales, y sistema de generación eléctrica.

San Pedrillo: servicios sanitarios y duchas, mejoras del sistema de captación de agua y sistema de tratamiento de aguas residuales.

La Solicitud de Propuesta fue enviada al BID en marzo del 2014 para la No Objeción, junto con la lista corta de oferentes. Además, se inició con la elaboración de los Términos de Referencia para el diseño y construcción del sistema híbrido para generación eléctrica en el Parque Nacional Corcovado.

Una vez emitida la No Objeción por parte del Banco, se procede a invitar a los oferentes. Por otro lado, se avanzó en la elaboración de los Términos de Referencia para contratar a cuatro consultores individuales, quienes elaborarán la Viabilidad Ambiental en el Parque Nacional Corcovado. Además, se finalizó con la elaboración de los Términos de Referencia para el diseño y construcción del sistema híbrido (Hidroeléctrico y fotovoltaico).

A inicios de abril del 2014, se realizó la visita oficial al sitio, de conformidad con lo estipulado en la Solicitud de Propuesta. Además, se dio respuesta a las aclaraciones que hicieron llegar los oferentes a través del mecanismo oficial definido en la Solicitud de Propuesta.

La firma del contrato y el inicio del diseño e inspección de obras en el Parque Nacional Corcovado, se tiene programado para que inicie en agosto del 2014.

La construcción de las obras en el Parque Nacional Corcovado, se tiene programado para que inicie en julio del 2015.

Costo Estimado de los Diseños e Inspección: ¢52.000.000
Costo Estimado de las Obras (fase de construcción): ¢500.000.000

3.1.6 Diseño, Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Volcán Poás.

En noviembre del 2013, el BID y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), autorizaron la construcción de obras de infraestructura turística en el Parque Nacional Volcán Poás, de acuerdo con el estudio elaborado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

⁴ El monto corresponde al 3% del Costo Total de las obras (fase de construcción), según lo tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

En enero del 2014, se inició el proceso para definir los Términos de Referencia, para la contratación de la firma constructora, para el diseño y construcción, así como para la inspección de obras en el Parque Nacional Volcán Poás.

En febrero del 2014, se inició con la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de un Ingeniero Civil, quien apoyará al SINAC con la realización del estudio del flujo vehicular en el Parque Nacional Volcán Poás, así como en la implementación de las recomendaciones mediante el diseño de nuevos estacionamientos.

En marzo del 2014, se inició con la elaboración del cartel de licitación para el diseño y construcción de obras en el Parque Nacional Volcán Poás.

Las obras a desarrollar son: diseño y construcción de miradores en el Cráter Principal y Laguna Botos, un área de almuerzo, y una planta de tratamiento de aguas residuales.

En abril del 2014, se obtuvo la No Objeción del Banco para desarrollar el estudio del flujo vehicular en el Parque Nacional Volcán Poás.

La firma del contrato y el inicio del diseño y construcción de obras en el Parque Nacional Poás, se tiene programado para que inicie en noviembre del 2014.

Se está elaborando lista corta y la Solicitud de Propuesta, para la contratación de la inspección. Una vez elaboradas, se enviarán al BID para la No Objeción.

Costo Estimado de las Obras (fase de construcción): ₡217.000.000

Costo Estimado de la Inspección Técnica: ₡6.000.000⁵

3.1.7 Diseño, Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Volcán Irazú.

En abril del 2014, el BID autorizó la construcción de obras de infraestructura turística en el Parque Nacional Volcán Irazú, de acuerdo con el estudio elaborado por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

En febrero del 2014, se inició con la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de un Ingeniero Civil, quien apoyará al SINAC con la realización del estudio del flujo vehicular en el Parque Nacional Volcán Irazú.

En abril del 2014, se obtuvo la No Objeción del Banco para desarrollar el estudio del flujo vehicular en el Parque Nacional Volcán Irazú.

La elaboración del cartel de licitación para el diseño y construcción de obras, así como para la inspección, está prevista para el mes de agosto de 2014, por lo que los diseños y la construcción se desarrollarán durante el 2015.

Costo Estimado de las Obras (fase de construcción): ₡190.000.000

3.1.8 Diseño, Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Cahuita.

⁵ El monto corresponde al 3% del Costo Total de las obras (fase de construcción), según lo tasado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

En febrero del 2014, se definieron las líneas de acción en materia de infraestructura, en una reunión conjunta entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y el personal del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLA-C). Se está coordinando para que el proceso de licitación de infraestructura dentro del área silvestre protegida, se lleve en conjunto con la infraestructura a desarrollar fuera del área silvestre protegida (Municipalidad de Talamanca).

En marzo del 2014, se continuó con el proceso de coordinación. Se está a la espera de los avances en el tema municipal, para decidir si es posible realizar una única contratación.

La elaboración del cartel de licitación está prevista para junio de 2014, por lo que los diseños y la construcción se desarrollarán durante el 2015.

Costo Estimado de las Obras (fase de construcción): ₡180.000.000

3.1.9 Diseño, Construcción e Inspección de Obras en el Parque Nacional Arenal.

En enero del 2014, se firmó la adenda del Convenio entre el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el SINAC, que autoriza el desarrollo de las obras en la zona denominada Península dentro del Parque Nacional, que por estar cerca de la zona del embalse Arenal, por lo que se requiere aprobación por parte del ICE. Además, se inició el proceso para definir los Términos de Referencia.

En febrero del 2014, se definieron las líneas de acción en materia de infraestructura, en una reunión en conjunto entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y el personal del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACA-HN).

En marzo del 2014, se envió al BID la adenda al Convenio ICE-MINAE, para la No Objeción.

Se tiene previsto elaborar el cartel de licitación durante junio de 2014, por lo que los diseños y la construcción se desarrollarán durante el 2015.

Costo Estimado de las Obras (fase de construcción): ₡560.000.000

3.1.10 Contratación de un Arquitecto para el Acompañamiento de las Obras a desarrollar en el Subcomponente 1.1 “Inversiones Dentro de Áreas Silvestres Protegidas”.

3.1.11 Contratación de un Ingeniero Civil para el Acompañamiento de las Obras a desarrollar en el Subcomponente 1.2 “Inversiones Alrededor de las Áreas Silvestres Protegidas”.

En noviembre del 2013, se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de un Ingeniero Civil y un Arquitecto, quienes apoyarán con los procesos a desarrollarse en el marco de los Subcomponentes 1.1 y 1.2 del Proyecto. Los Términos de Referencia se enviaron al BID para la No Objeción.

En enero del 2014, se llevó a cabo el proceso de selección para contratar a los consultores individuales (Ingeniero Civil y Arquitecto), los cuales, darán apoyo a los Subcomponentes 1.1 y 1.2. del Proyecto particularmente en la elaboración de Términos de Referencia en materia de ingeniería y arquitectura.

El 24 de febrero del 2014, se inició la contratación de un Arquitecto e Ingeniero Civil para apoyar al SINAC en las obras de infraestructura dentro y fuera de áreas silvestres protegidas a financiar con recursos del Proyecto.

Durante los meses de marzo y abril, se elaboraron: los Términos de Referencia para el diseño y construcción de obras para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, los Términos de Referencia para el equipo que desarrollarán la Viabilidad Ambiental del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro Caño Negro, y el Parque Nacional Corcovado; así como también, iniciaron los Términos de Referencia para el diseño y construcción de obras fuera de las Áreas Silvestres Protegidas: Parque Nacional Volcán Poás, y Parque Nacional Manuel Antonio, en conjunto con las Municipalidades de Poás y Aguirre, respectivamente.

Costo Total de la contratación del Ingeniero Civil: ¢22.000.000

Costo Total de la contratación del Arquitecto: ¢16.500.000

3.1.12 Seguimiento de las condiciones previas a la ejecución de las obras con las Municipalidades de: Los Chiles, Aguirre, Pococí y Liberia.

El 04 de noviembre, se llevó a cabo el acto formal de la firma de los Convenios entre el SINAC y las Municipalidades de: Los Chiles, Aguirre, Pococí y Liberia. La firma de los convenios es un requisito formal para el trabajo conjunto a desarrollar. Además, se les dio una capacitación a estas Municipalidades sobre los pasos a seguir para la ejecución de los Convenios.

Se hizo el refrendo de los Convenios por parte de la Asesoría Legal de la Secretaría Ejecutiva del SINAC. Se trasladaron a las Áreas de Conservación, para que los entregaran a las Municipalidades correspondientes.

Las municipalidades de: Los Chiles, Aguirre y Pococí, tienen disponible el co-financiamiento para el desarrollo de las obras, mismo que será transferido a las cuentas del SINAC al iniciar los trámites de contratación.

Municipalidad de Los Chiles:

Las obras de infraestructura a desarrollar son: diseño y construcción del muelle municipal en la comunidad de Caño Negro, Los Chiles, Alajuela.

En enero del 2014, se realizó una gira al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, con los consultores contratados (Ingeniero Miguel Artavia, Arquitecto Virgilio Calvo), a fin de que hicieran el reconocimiento del sitio donde se llevarán a cabo las obras de infraestructura turística, tanto dentro como fuera del Área Silvestre Protegida, para la elaboración de las especificaciones técnicas de los carteles de contratación, y para dar inicio con la elaboración de los Términos de Referencia.

En febrero del 2014, se revisaron los Términos de Referencia elaborados por el arquitecto para el Estudio de Impacto Ambiental en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro. Además, se elaboró una adenda al Convenio, ya que en el documento original no se contempló la ejecución del Subcomponente 2.2, debido a que la municipalidad no lo había definido.

En abril del 2014, se finalizó los Términos de Referencia donde se incluyen las obras tanto del Componente 1.1 (Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro), y Componente 1.2 (Municipalidad de Los Chiles).

Costo Estimado de las Obras: ¢78.000.000,00

Costo Estimado de los Estudios de Impacto Ambiental: ¢8.800.000,00

Municipalidad de Aguirre:

La obra de infraestructura a desarrollar es: diseño y construcción del Boulevard Paseo Turístico playa Espadilla, Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas.

A febrero del 2014, no se tuvo un avance con la Municipalidad de Aguirre, ya que se está a la espera de que el Ingeniero Civil contratado, finalice los Términos de Referencia con la Municipalidad de Los Chiles, para continuar con la Municipalidad de Aguirre. Además, se elaboró una adenda al Convenio, ya que en el documento original no se contempló la ejecución del Subcomponente 2.2, debido a que la municipalidad no lo había definido.

En marzo del 2014, se hizo la publicación en el periódico La Nación para recibir expresiones de interés, para el diseño, construcción e inspección de las obras a realizar fuera del Parque Nacional Manuel Antonio. La Municipalidad de Aguirre está revisando el primer borrador de los términos de referencia.

Costo Estimado de las Obras: ¢195.000.000,00

Municipalidad de Pococí:

La obra a desarrollar es: contratación de los estudios previos al diseño y construcción de un Sistema de Tratamiento y Alcantarillado de Aguas Residuales en la comunidad de Barra de Tortuguero.

En febrero del 2014, se dio acompañamiento en la elaboración de los Términos de Referencia de la propuesta presentada. Además, se le dio seguimiento al tema del co-financiamiento que deberá aportar la Municipalidad de Pococí.

En marzo del 2014, se trabajó en la elaboración de los Términos de Referencia en conjunto con funcionarios de la Municipalidad, y el Coordinador de Turismo del Área de Conservación Tortuguero (ACTo). Además, se publicó un anuncio en el periódico La Nación, solicitando expresiones de interés para realizar la contratación.

Los Términos de Referencia están elaborados, pero se está a la espera de que el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados (AyA) apoye en la revisión de los mismos.

En abril del 2014, se conformó la lista corta de las empresas interesadas en participar en el proceso; debido a que solo dos empresas mostraron interés, se estará solicitando al BID en el informe de evaluación, volver a publicar la solicitud de muestras de interés.

Costo Estimado de la Obra: ¢36.000.000,00

Municipalidad de Liberia:

Las obras a desarrollar son: construcción del Sistema de Canalización de Aguas Pluviales en sectores críticos de la ruta cantonal Guadalupe-Curubandé, acceso al Sector Pailas del Parque Nacional Rincón de La Vieja.

En febrero del 2014, se dio seguimiento al Convenio, ya que se le hizo unos cambios al mismo, y se coordinó una reunión para las firmas respectivas de las partes. Además, se elaboró una adenda al Convenio, ya que en el documento original no se contempló la ejecución del Subcomponente 2.2, debido a que la municipalidad no lo había definido.

En abril del 2014, se dio seguimiento al tema del presupuesto municipal, para el co-financiamiento en efectivo que debe aportar la Municipalidad de Liberia. El señor Marcial Tinoco, de la Municipalidad de Liberia, entregó los Términos de Referencia que servirán de insumos para que el Ingeniero Miguel Artavia elabore las especificaciones técnicas.

Costo Estimado de la Obra: €154.239.910,00

Municipalidad de Osa y Golfito:

En el caso de estas Municipalidades, se les dio plazo hasta febrero del 2014 para que presenten las propuestas a desarrollar en el marco del Proyecto. A la fecha, no se tiene una respuesta formal por parte de la Municipalidad de si continúan o no con el proceso. De no tenerla en el corto plazo, se finalizará el trabajo con ambos municipios.

Para la ejecución de este Subcomponente, se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación de un Ingeniero Civil, quien acompañará a la Coordinadora de este Subcomponente, en el proceso. Los Términos de Referencia fueron enviados al BID para la No Objeción. Una vez aprobado por el Banco, se procedió a elaborar la Decisión Inicial, misma que fue revisada por la Arquitecta del Proyecto, y se designa como Administrador del Contrato al señor Juan Diego Jimenez, Coordinador de la Oficina Asesora en Infraestructura Física del SINAC.

La Decisión Inicial fue remitida a la Proveeduría Institucional del SINAC, para el trámite de contratación, según las Políticas GN-2350-9 del BID, para contratar Consultores Individuales.

3.1.13 Presentación del Proyecto a los Concejos Municipales identificados en la II Etapa.

Se presentó el Proyecto a los Concejos Municipales de las siguientes Municipalidades: Talamanca, Poás y Oreamuno.

Municipalidad de Talamanca:

La obra a desarrollar es: diseño y construcción del Muelle Municipal en la Comunidad de Cahuita.

En noviembre del 2013, se llevó a cabo una reunión con los funcionarias del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLA-C), con el fin de exponerles el Subcomponente 1.2, y establecer los mecanismos de ejecución de estos, en el Parque Nacional Cahuita.

En febrero del 2014, se presentó el Proyecto a los funcionarios de la Municipalidad de Talamanca, y representantes del Concejo Municipal. Además, se le ha dado seguimiento a: la elaboración de las propuestas presentadas por la Municipalidad, al tema del contenido presupuestario de la Municipalidad para ejecutar el proyecto, y a la revisión del Convenio, y su aprobación por parte del Concejo Municipal.

En marzo del 2014, se inició con el proceso de elaboración del Convenio. Además, se le está dando seguimiento a la elaboración del perfil del proyecto a financiar.

En abril del 2014, se dio seguimiento a la aprobación del Convenio por parte del Concejo Municipal, y seguimiento al proceso de aprobación por parte del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), del SINAC.

Por el momento no se tiene definido el costo estimado de la Obra.

Municipalidad de Poás:

La obra a desarrollar es: rehabilitación del camino 2-08-022 (de: entronque Ruta Cantonal 2-08-021 Cabuyal, A: Ruta Nacional-120).

En noviembre del 2013, se presentó el Proyecto los funcionarios de la Municipalidad de Poás, y representantes del Concejo Municipal. Además, se le ha dado seguimiento a: la elaboración de las propuestas presentadas por la Municipalidad, al tema del contenido presupuestario de la Municipalidad para ejecutar el proyecto, y la revisión del Convenio y su aprobación por parte del Concejo Municipal.

En marzo del 2014, se inició con el proceso de elaboración del Convenio. Además, se le está dando seguimiento a la elaboración del perfil del proyecto a financiar.

En abril del 2014, se dio seguimiento a la aprobación del Convenio por parte del Concejo Municipal, y seguimiento al proceso de aprobación por parte del Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), del SINAC.

Por el momento no se tiene definido el costo estimado de la Obra.

Municipalidad de Oreamuno:

Las obras a desarrollar son: por definir.

En marzo del 2014, se presentó el Proyecto ante el Concejo Municipal, por parte del Proyecto, y el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCV). Además, se emitió el acuerdo del Concejo de participar en el Proyecto, y asignan al señor William Maroto, Vicealcalde II, y Gestor Ambiental del municipio, como enlace de la Municipalidad ante el Proyecto.

En abril del 2014, se inició con el proceso de elaboración del Convenio. Además, se le está dando seguimiento la definición de obras a financiar, y a la elaboración del perfil del proyecto.

3.1.14 Desarrollo del Manual de Rotulación.

En noviembre del 2013, se elaboró de nuevo la Decisión Inicial para la contratación del desarrollo del Manual de Rotulación, el primer proceso de contratación se había declarado infructuoso debido a que las propuestas presentadas, no cumplieron con los requerimientos solicitados.

En marzo del 2014, se envió al BID para la No Objeción el Informe de Evaluación Técnica. El BID, lo devolvió a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) con observaciones.

En abril del 2014, se envió al BID para No Objeción la carta de invitación y los formularios estándar para presentar ofertas técnicas y de precios, con las observaciones aclaradas.

La firma del Contrato y el inicio de la elaboración del Manual de Rotulación, se tiene programado para que inicie en junio del 2014.

Costo Estimado: ₡ 19.000.000,00

3.1.15 Desarrollo Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC.

En noviembre del 2013, el SINAC recibió formalmente por parte del señor José Courrau, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el producto final de la Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitación en Áreas Protegidas.

Mediante oficio SINAC-DE-2445, de fecha 09 de octubre del 2013, se informa a los Directores de las Áreas de Conservación: Tortuguero, Pacífico Central y Guanacaste, sobre la aplicación de los indicadores de gestión turística, incluidos en la Metodología para la Optimización del Manejo de Flujo de Visitantes en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC.

En abril del 2014, se presentó la Metodología para el Manejo del Flujo de Visitantes a los Directores de las Áreas de Conservación. Posteriormente, se hará la presentación al Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), para que sea oficializada.

Costo Total: ₡12.881.180,00⁶

3.1.16 Inicio Elaboración de la Estrategia de Turismo Sostenible y Actualización de los Planes de Turismo Sostenible del SINAC.

En noviembre del 2013, se revisaron las propuestas técnicas de los oferentes participantes, y se enviaron al BID para la No Objeción. Una vez obtenida la aprobación por parte del Banco, se realizó la apertura de ofertas de precio, y se realizó la evaluación de precio y combinada.

En marzo del 2014, inició la "Formulación de la Estrategia de Turismo Sostenible en Áreas Silvestres Protegidas y sus áreas de influencia, periodo 2014-2018 y la actualización de diez (10) planes de turismo sostenible en ASP".

La firma presenta el Plan de Trabajo, y se da la primera reunión de coordinación entre la Unidad Coordinadora del Proyecto y la empresa EPYPSA, con quién el SINAC firmó el contrato para este producto.

En abril del 2014, se realizaron reuniones de coordinación con la empresa adjudicataria. Se aprueba el Plan de Trabajo (Producto N°1).

La Estrategia de Turismo, se tiene programado para recibirse en junio del 2014. Para ese mismo mes, se espera el inicio de la actualización de los Planes de Turismo de diez Áreas Silvestres Protegidas priorizadas en el marco del Proyecto.

Los Planes de Turismo, se tiene programado para recibirse en noviembre del 2014.

Costo Estimado: ₡56.250.800

3.1.17 Entrega de Materiales Educativos y Divulgativos.

En febrero del 2014, se elaboró y divulgó la segunda campaña en Facebook sobre datos curiosos de las 10 ASP contempladas en el Proyecto.

⁶ Esta contratación fue financiada con recursos del Proyecto Removiendo Barreras para la Sostenibilidad del Sistema de Áreas Protegidas de Costa Rica. Proyecto 56040 GEF/PNUD/SINAC.



Además, se publicó el comunicado mensual, sobre los avances del Proyecto.

Se otorgó el visto bueno para la producción de los 15 estudios de Pre-factibilidad de las Áreas Silvestres Protegidas que forman parte del Proyecto.

Se hizo entrega de la Memoria Anual del Proyecto a los funcionarios de la Unidad Coordinadora del Proyecto y a las Jefaturas involucradas.

En marzo del 2014, se realizó un comunicado en Facebook y Twitter, sobre la importancia del Guardaparque en ASP, y la colaboración con el turista.



Asimismo, se realizó una campaña en Facebook y Twitter de promoción en ASP del Proyecto, en inglés y español, según segmentación del mercado turístico.





Se realizó también una divulgación digital e interactiva de los brochures de las 10 ASP del Proyecto en Redes Sociales, y Portal Web Institucional.

Tenorio:

<http://bit.ly/1sdlZqa>

Caño Negro:

<http://bit.ly/1kisfT1>

Arenal:

<http://bit.ly/1pdxuqf>

Irazú:

<http://bit.ly/1mzROjS>

Cahuita:

<http://bit.ly/1dUkdMg>

Poás:

<http://bit.ly/1QyTwbr>
Portal Web
Institucional

Tortuguero:

<http://bit.ly/1gv3Eva>

Rincón de la Vieja:

<http://bit.ly/1sbXIJ>

<http://www.sinac.go.cr/AC/ACLAC/PNC/ahuita/Paginas/default.aspx>

Manuel Antonio:

<http://bit.ly/1lyq2ha>

Corcovado:

<http://bit.ly/1dl7iCU>

En abril del 2014, se recibió y se distribuyeron 50.000 brochures de las ASP del Proyecto a las Áreas de Conservación respectivas, con el fin de que sean distribuidas a los visitantes durante Semana Santa.

Además, se realizó:

- Recepción y distribución impresa de 200 unidades Antología del Proyecto.
- Recepción y distribución impresa de 200 unidades Ficha Técnica del Sector Privado.
- Recepción y distribución impresa de 200 unidades Ficha Técnica del Sector Municipal.
- Recepción y distribución de los impresos (10 unidades de c/u) de los 15 estudios de pre-factibilidad para el Proyecto.

Costo Total: ₡13.297.676,40

3.1.18 Investigaciones de Mercados para Evaluar la Percepción de los Visitantes de las 10 Áreas Silvestres Protegidas contempladas dentro del Proyecto.

En marzo del 2014, se elaboró la Solicitud de Propuesta para desarrollar la Investigación de Mercados en Áreas Silvestres Protegidas, y se envió al BID para la No Objeción.



En abril del 2014, el BID emitió una serie de observaciones a la Solicitud de Propuesta. Se procedió a realizar los cambios, correspondientes a la modificación de los objetivos, y se adicionó al BID información general, sobre la visitación en Costa Rica en las ASP.

Costo Estimado: ₡49.755.600,00

3.1.19 Entrega de los Estudios de Necesidades de Capacitación.

3.1.20 Inicio de las Capacitaciones a Grupos Locales, Concesiones de Servicios No Esenciales y Guías Turísticos.

3.1.21 Inicio de las Capacitaciones a Funcionarios del SINAC y, Municipalidades.

Ambas contrataciones se están realizando por el método Selección Basada en Calidad y Costo, según Políticas GN-2349-9, para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el BID.

En noviembre del 2013, se enviaron los informes técnicos al BID para la No Objeción, presentados por las empresas oferentes, el Banco emitió algunas observaciones. Una vez corregidos por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto, se envían al BID para la No Objeción.

Además, se realizó la apertura pública de las ofertas económicas, donde participaron funcionarios de la Proveeduría Institucional, el Comité de Evaluación y la Asesoría Legal del SINAC. El Comité de Evaluación, procede a realizar las evaluaciones de precios, y la evaluación combinada para las ofertas, siendo la empresa ACEPESA la que obtiene mayor puntaje.

El 21 de febrero del 2014 se firma el Contrato entre el SINAC y la Empresa ACEPESA, para el desarrollo de los Estudios de Necesidades de Capacitación.

En marzo del 2014, se recibió y revisó el Plan de Trabajo para los productos: “Capacitación de Actores Locales: Guías Locales y Grupos interesados en ofrecer Servicios No Esenciales en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC”, y “Capacitaciones a Funcionarios del SINAC y, Municipalidades”. Asimismo, se recibieron las bases de datos de los actores locales, sobre instituciones y materiales para la capacitación en materia de turismo.

Se emitió la Orden de Inicio para la contratar la: “Capacitación de Actores Locales: Guías Locales y Grupos interesados en ofrecer Servicios No Esenciales en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC”, (fecha de oficio del 06 / 03 / 2014 – fecha de inicio 07 de marzo 2014), para la empresa ACEPESA.

En abril del 2014, se recibió la propuesta de investigación para la realización de las necesidades de capacitación.

La entrega del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación a Funcionarios del SINAC y Municipalidades, se hará el 05 de junio del 2014.

La entrega del Plan de Capacitación, se hará el 07 de julio del 2014.

La entrega del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación a Grupos Locales, Concesiones de Servicios No Esenciales y Guías Turísticos, se hará en el segundo semestre del 2014.



Las capacitaciones a Grupos Locales, Concesiones de Servicios No Esenciales y Guías Turísticos, se tiene programado para que inicie en el II semestre del 2014.

Costo Estimado de la Investigación para la Elaboración de un Plan de Capacitación: ₡13.297.676,40

Costo Estimado de la Capacitación a Actores Locales, Guías Locales y Grupos interesados en ofrecer Servicios No Esenciales en las ASP ₡83.263.600,00⁷

3.1.22 Inicio de la Ejecución de Proyectos correspondientes al Subcomponente 2.2 “Gestión del Turismo Sostenible a nivel Municipal”.

En noviembre y diciembre del 2013, se recibieron y se analizaron las propuestas a desarrollar en el marco de este Subcomponente, por parte de las Municipalidades de: Los Chiles, Guatuso, Liberia, Osa y Aguirre. Una vez que se revisen las propuestas a lo interno de la Unidad Coordinadora, se enviarán al BID para su análisis.

Se realizó una reunión con los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLA-C), con el fin de presentarles el Subcomponente 2.2, y establecer los mecanismos de ejecución de estos en el Parque Nacional Cahuita.

En enero del 2014, se envió al BID para la No Objeción, las propuestas de contratación de asistencias técnicas de las municipalidades de Guatuso y Los Chiles; pero el BID indicó, que a partir de ahora, solamente se le dará la No Objeción a las Términos de Referencia, y no a las propuestas.

Se le solicitó apoyo al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para elaborar los Términos de Referencia de la propuesta de asistencia técnica de la Municipalidad de Liberia.

En marzo del 2014, se elaboraron las adendas a los Convenios vigentes firmados con las municipalidades de: Liberia, Aguirre y Los Chiles. Dichas adendas, se remitieron a la oficina de Cooperación y Proyectos de la Secretaría Ejecutiva del SINAC, para su revisión, y a las municipalidades para que sean aprobados por los Concejos.

Se publicó anuncio de invitación para presentar expresiones de interés para las contrataciones de las municipalidades de: Los Chiles, Aguirre, Liberia y Guatuso.

La Unidad Coordinadora del Proyecto revisó la propuesta de asistencia técnica de la Municipalidad de Aguirre, y se les devolvió para que aclararan algunas dudas, y proceder con la elaboración los Términos de Referencia.

Se realizó una reunión con la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA), del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), para solicitar apoyo en la revisión de documentos elaborados por las municipalidades, referente a las asistencias técnicas en temas de gestión ambiental. Actualmente, el señor Olman Mora de DIGECA, está revisando las propuestas de la Municipalidad de Talamanca y Guatuso, y los Términos de Referencia de la Municipalidad de Aguirre.

⁷ El presupuesto incluye la capacitación a los Actores Locales, a los Guías Locales y a los Grupos Interesados en ofrecer Servicios No Esenciales en las Áreas Silvestres Protegidas.



Municipalidad de Aguirre

La propuesta a desarrollar es: Gestión Ambiental para Análisis de la Contaminación y las posibles medidas de acción para la Quebrada Camaronera, Quepos Aguirre, Puntarenas.

En febrero del 2014, se dio acompañamiento en la elaboración de los Términos de Referencia para la propuesta a ejecutar con dicha Municipalidad.

En marzo del 2014, se dio acompañamiento en la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de una firma consultora, para realizar un análisis de la contaminación, y las medidas de mitigación y gestión ambiental en la quebrada Camaronera, Manuel Antonio, Quepos.

Se envió a DIGECA los Términos de Referencia, para la contratación de una firma consultora, para realizar un análisis de la contaminación y las medidas de mitigación y gestión ambiental en la quebrada Camaronera, Manuel Antonio, Quepos, Puntarenas, para su revisión. Se está a la espera de la respuesta el próximo 12 de mayo del 2014.

Costo Estimado⁸

Municipalidad de Guatuso

La propuesta a desarrollar es: Asistencia Técnica: 1. Plan de Desarrollo Turístico para el cantón de Guatuso. 2. Implementación de la Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

En febrero del 2014, se dio seguimiento a la elaboración de los Términos de Referencia para las propuestas a ejecutar con dicha Municipalidad.

En marzo del 2014, se dio acompañamiento en la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de un consultor individual, para elaborar un Plan Integral de Gestión y Uso de los Muelles Municipales en Los Chiles y Caño Negro.

Costo Estimado⁹

Municipalidad de Los Chiles

La propuesta a desarrollar es: Plan Integral de Gestión y Uso de los Muelles Municipales de los distritos de Caño Negro y Los Chiles.

En marzo del 2014, se dio acompañamiento en la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de un profesional, para elaborar un Plan de Gestión y Uso de los Muelles Municipales en Los Chiles y Caño Negro.

En abril del 2014, se envió al BID para la No Objeción, los Términos de Referencia para la contratación del consultor individual, para elaborar un Plan de Gestión y Uso de los Muelles Municipales en Los Chiles y Caño Negro. Una vez emitida la No objeción por parte del BID, se entregó a la Proveeduría Institucional del SINAC, la documentación requerida para dar inicio a la contratación.

⁸ Las empresas presentan la propuesta de Precios y la administración las analiza. El disponible máximo es de \$50,000.00

⁹ Las empresas presentan la propuesta de Precios y la administración las analiza. El disponible máximo es de \$50,000.00



Costo Estimado: ₡6.000.000

Municipalidad de Liberia

La propuesta a desarrollar es: Plan de Desarrollo Turístico para el área de influencia de Parque Nacional Rincón de la Vieja, en el cantón de Liberia.

En marzo del 2014, se llevó a cabo una reunión con funcionarios del ICT, para coordinar el aporte de esta institución en la elaboración de los Términos de Referencia, para las propuestas de la municipalidad de Liberia y Guatuso, sobre un Plan de Turismo para ambos cantones.

En abril del 2014, el ICT, elaboró un esquema para los Términos de Referencia, para las propuestas de la Municipalidad de Liberia y Guatuso, sobre un Plan de Turismo para ambos cantones.

Costo Estimado¹⁰

Municipalidad de Talamanca

Asistencia Técnica:

Manejo eficiente de los residuos sólidos ordinarios de disposición final generados en el cantón de Talamanca.

En marzo del 2014, se elaboró un convenio, y se le dio seguimiento a la elaboración del perfil del proyecto a financiar.

En abril del 2014, se dio seguimiento a la aprobación del convenio por parte del Concejo Municipal, y seguimiento al proceso de aprobación por parte del CONAC.

Costo Estimado¹¹

Municipalidad de Oreamuno

En marzo del 2014, se presentó el proyecto ante el Concejo Municipal, por parte de la Unidad Coordinadora del Proyecto, y el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCVC).

Se emite el acuerdo del Concejo de participar en el Proyecto, y asignan al señor William Maroto, Vicealcalde II y Gestor Ambiental del municipio, como enlace de la Municipalidad ante el Proyecto.

En abril del 2014, se elaboró el convenio, y se dio seguimiento a la elaboración del perfil del proyecto a financiar.

Costo Estimado¹²

¹⁰ Las empresas presentan la propuesta de Precios y la administración las analiza. El disponible máximo es de \$50,000.00

¹¹ Las empresas presentan la propuesta de Precios y la administración las analiza. El disponible máximo es de \$50,000.00

¹² Las empresas presentan la propuesta de Precios y la administración las analiza. El disponible máximo es de \$50,000.00



3.1.23 Identificación de Oportunidades Turísticas a nivel del Sector Privado.

En noviembre del 2013, se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión, conformada para la elaboración de los Términos de Referencia y la selección de la Firma Consultora, en el marco de este Subcomponente.

En enero del 2014, se elaboraron los Términos de Referencia para la contratación del servicio para Identificar Oportunidades y Encadenamientos Turísticos Productivos en las comunidades que se localizan en el área de influencia de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) que forman parte del Proyecto Fortalecimiento del Programa de Turismo en ASP, vinculadas con los productos turísticos contemplados en los Planes de Turismo de dichas ASP.

En marzo del 2014, se envió al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su respectiva No Objeción, el Informe de Conformación de la Lista Corta de Consultores y la Solicitud de Propuesta (SP), para la contratación de la Firma Consultora.

En abril del 2014, el BID, emite la No Objeción para la contratación de la empresa que identificará las Oportunidades Turísticas. La Proveduría Institucional del SINAC, procedió a invitar a las seis organizaciones seleccionadas en la Lista Corta, con el fin de que presenten las propuestas (en un mes plazo), para proveer los servicios. La organización será seleccionada mediante el método denominado Selección Basada en Calidad y Costo, y siguiendo los procedimientos descritos en la Solicitud de Propuesta, de acuerdo con los procedimientos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detallados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Para el próximo semestre, se espera el inicio del proceso.

Costo Estimado: ₡19.950.000.00

3.1.24 Compra de la Lancha para el Parque Nacional Tortuguero.

Se dio seguimiento al proceso de contratación de la lancha para el Parque Nacional Tortuguero. Trámite N° 2013LPN-003-1824/OC-CR.

En marzo del 2014, se realizó el proceso de desalmacenaje entre la empresa Lutz Hnos., Cía., Ltda., a quien se le hizo la compra de la lancha, y la Oficina de Servicios Generales de la Secretaría Ejecutiva del SINAC.

La entrega de la lancha se hará el 24 de abril del 2014.

Costo Estimado: ₡42.891.000,00

3.1.25 Compra de la Lancha para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro.

En febrero del 2014, se recibió la No Objeción del BID del informe de selección de la empresa, para la compra de un bote de aluminio para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro. Trámite N° 2013CP-011-1824/OC-CR.



En mayo del 2014, se emitió la Orden de Compra del bote de aluminio para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro. La entrega de dicho bote, se tiene previsto para mayo del 2014.

Costo Estimado: ₡15.182.160,00

3.1.26 Compra de Terceros Equipos de Comunicación y Oficina para el Proyecto.

Durante este semestre no se realizó ninguna compra de equipo de comunicación ni de oficina.

La próxima compra se realizará durante el II Semestre del 2014.

3.1.27 Elaboración de la Estrategia de Mercadeo y Comunicación.

En enero del 2014, se inició el proceso de elaboración de los Términos de Referencia para el desarrollo de la Estrategia de Mercadeo y Comunicación. Se está a la espera de los avances de la Estrategia de Turismo Sostenible del SINAC, para continuar con el proceso.

En marzo del 2014, se realizó un estudio de benchmarking sobre Planes de Mercadeo Turístico de otros países como: Perú, Panamá, Nicaragua, México y España.

3.1.28 Desarrollo de la primera Auditoría Financiera del Proyecto.

Se realizó la Auditoría Financiera del Proyecto, de acuerdo con la cláusula contractual. La empresa encargada de hacer la auditoría fue KPMG, y emitió el dictamen con opinión limpia. También en la Carta a la Gerencia se emitieron recomendaciones para mejorar el control interno, proceso que será analizado para definir hoja de ruta.

Costo Total: ₡4.200.000,00

3.1.29 Otras Actividades.

Noviembre 2013:

- Se realizó la última reunión del Comité Asesor en la sala de reuniones de la Dirección Ejecutiva del SINAC. En dicha reunión, se programaron las fechas de las reuniones para el 2014.
- Se participó en la Sesión Ordinaria del CONAC, celebrada en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas, donde se presentaron las acciones realizadas por el Proyecto a la fecha, y también se presentó el Informe Semestral del periodo comprendido entre el 06 de abril y 05 de octubre del 2013.
- Se participó en la reunión de Directores de las Áreas de Conservación, realizada en Puntarenas, donde se presentaron los Estudios de Pre-Factibilidad de las siete Áreas Silvestres Protegidas que podrían formar parte del Proyecto.

Diciembre 2013:

- Se tuvo la visita de la Misión de Administradores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde se analizaron los siguientes temas:

- Presentación General del Proyecto: “Situación Actual del Proyecto a partir del PMR y el PEP”.
 - Subcomponente 1.1: “Inversiones dentro de Áreas Silvestres Protegidas”.
 - Revisión de propuestas de inversión actuales y análisis de plazos.
 - Inclusión de nuevas Áreas Silvestres Protegidas (ASP) versus incrementar la inversión en ASP definidas, y/o solución de problemas de ASP existentes.
 - Definición de obra (Propuesta Marco Lógico).
 - Subcomponente 1.2: “Inversiones alrededor de las Áreas Silvestres Protegidas”.
 - Revisión de propuestas actuales y análisis de riesgos.
 - Análisis de riesgos por no participación municipal.
 - Definición de obra (Propuesta Marco Lógico).
 - Subcomponente 2.1: “Gestión Sostenible del Turismo en las Áreas Silvestres Protegidas”.
 - Subcomponente 2.2: “Gestión Sostenible del Turismo a Nivel Municipal”.
 - Sistema de Monitoreo de Impacto (Propuesta Metodología Flujo de Visitantes).
 - Plan de Capacitación (General a todos los Componentes).
 - Rotulación (Manual - Interpretación - Presupuesto).
 - Propuestas Municipales: Análisis de Alcances y Presupuesto (Marco Lógico).
 - Temas Financieros. Se quiere explicar el tema del Sistema de Normalización de Procedimientos (Contabilidad) que se está trabajando (de aquí se derivan los manuales y procedimientos previstos el otro año)).
 - Reunión con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
 - Adquisiciones.
 - Proceso de Adquisiciones del SINAC.
 - Análisis tema de Adquisiciones (pocos oferentes, presupuesto para las contrataciones).
 - Sistema de Información Gerencial.
 - Contratación realizada por el Proyecto Removiendo Barreras – Plataforma Tecnológica (base de seguimiento con el Proyecto).
 - Propuesta Sistema de Reservas.
 - Página Web.
 - Cobro Electrónico.
 - Servicios No Esenciales.
 - Propuesta de SINAC. Vinculación del Proyecto Removiendo Barreras con los resultados esperados para el Proyecto BID-Turismo.
 - Normalización de Procesos.
 - Propuesta de SINAC. Vinculación con los resultados esperados para el Proyecto BID-Turismo (Manual y Procedimientos).
 - Subcomponente 2.3 “Gestión Sostenible del Turismo por parte del Sector Privado”.
 - Alcances del trabajo con el Sector Privado. (PMR / Marco Lógico / Presupuesto).
 - Reunión con el señor Rafael Gutiérrez Rojas, Director Ejecutivo del SINAC.
 - Análisis de la Línea Base del Proyecto.
 - Reunión de Gerencia (BID).
- Se entregó la Minuta de la Misión de Administradores del BID, la cual fue firmada por el señor Luis Hernando Hintze, Especialista Sectorial, División de Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Administración de Riesgos por Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la señora Ana Lorena Guevara, Ministra de Ambiente a.i., y Presidenta del CONAC; y el señor Ricardo Valerio Valerio, Director Ejecutivo a.i. del SINAC.



Enero 2014:

- Se actualizó el Sistema de Ejecución de Planes de Ejecuciones (SEPA), por parte de la UCP y la Proveeduría Institucional.
- Se participó en una reunión con la empresa ACEPSA, contratada para la elaboración del Plan de Necesidades de Capacitación, y los Estudio de Necesidades de Capacitación para los funcionarios del SINAC, los Gobierno Locales y las Organizaciones Locales; con el fin de revisar el Contrato.
- Se participó en una reunión con la Asociación Costa Rica por Siempre, con el fin de conocer las acciones que ellos están haciendo, y las del Proyecto BID-Turismo, para no duplicar esfuerzos.
- Se realizó una reunión con el Director Ejecutivo del SINAC, la Gerente de Áreas Silvestres Protegidas de la Secretaría Ejecutiva, el Coordinador Administrativo, el Coordinador de Ordenamiento Territorial y Cuencas Hidrográficas, con el fin de conocer los avances del Proyecto, la ayuda memoria de la Misión de Administradores del BID y las acciones a desarrollar durante el 2014.
- Se realizó la primera reunión con el Equipo de Turismo en la sala de reuniones de la Dirección Ejecutiva del SINAC, con la participación de la Proveeduría Institucional, la Oficina de Mercadeo, la Oficina Asesora de Infraestructura Física, Encargados de Capacitación; con el fin de conocer los avances del Proyecto, la ayuda memoria de la Misión de Administradores del BID, y las acciones a desarrollar durante el 2014. Además, se tuvo la participación de la empresa ACEPESA, para explicar el alcance del trabajo a desarrollar.
- Se aceptaron los Términos de Referencia elaborados para el desarrollo de la Estrategia en Redes Sociales sobre Parques Nacionales y Aventura, con la Cámara Nacional de Hoteles (CCH).
- Se conformó una Comisión para revisar las expresiones de interés de las empresas interesadas en llevar a cabo la Investigación de Mercados en las áreas silvestres protegidas.
- Se realizó la reunión de seguimiento entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) y el Área de Conservación Cordillera Volcánica Central (ACCV), donde participó: la Directora Regional, el Gerente de Áreas Silvestres Protegidas, el Administrador del Parque Nacional Volcán Poás y el Administrador del Parque Nacional Volcán Irazú. De la reunión surgieron acuerdos, los cuales deberán ser atendidos tanto por la UCP, como por el ACCV.

Febrero 2014:

- Se llevó a cabo la reunión de Seguimiento entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), y los funcionarios del Área de Conservación Osa (ACOSA), en la Oficina Regional del ACOSA. De la reunión surgieron acuerdos, los cuales deberán ser atendidos tanto por la UCP, como por el ACOSA.
- Se llevó a cabo la reunión de Seguimiento entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), y los funcionarios del Área de Conservación Pacífico Central (ACOPAC), en el Parque Nacional Manuel Antonio. De la reunión surgieron acuerdos, los cuales deberán ser atendidos tanto por la UCP, como por el ACOPAC.



SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TURISMO EN ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS. BID-TURISMO



- Se llevó a cabo la reunión de Seguimiento entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), y los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLA-C), en las instalaciones del Ministerio de Salud en Limón. De la reunión surgieron acuerdos, los cuales deberán ser atendidos tanto por la UCP, como por el ACLA-C.
- Se llevó a cabo la reunión de Seguimiento entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), y los funcionarios del Área de Conservación Guanacaste (ACG), en el Parque Nacional Rincón de la Vieja. Además, se tuvo la presencia de la señora Ana Lorena Guevara, Viceministra de Ambiente del MINAET. De la reunión surgieron acuerdos, los cuales deberán ser atendidos tanto por la UCP, como por el ACG.
- Se llevó a cabo la reunión de Seguimiento entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), y los funcionarios del Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACA-HN), en el Parque Nacional Volcán Arenal. De la reunión surgieron acuerdos, los cuales deberán ser atendidos tanto por la UCP, como por el ACA-HN.

Marzo 2014:



- Tres funcionarios de la Unidad Coordinadora del Proyecto y el Operador de Turismo del Parque Nacional Manuel Antonio, recibieron capacitación como voceros del SINAC, así como en temas de Redes Sociales y Manejo de Crisis ante la prensa.
- Se llevó a cabo la reunión de Seguimiento entre la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), y los funcionarios del Área de Conservación Tortuguero (ACTo), en la Oficina Regional de dicha Área de Conservación. De la reunión surgieron acuerdos, los cuales deberán ser atendidos tanto por la UCP, como por el ACTo.
- Se participó en el IV Congreso Mesoamericano de Áreas Silvestres Protegidas, realizado en Costa Rica, del 17 al 21 de marzo, en el Hotel Wyndham Herradura. Se coordinó el Simposio N° 6 denominado: “Áreas Protegidas como Instrumento Social y Económico”.

Abril 2014:

- Se tenía programada la IX Reunión del Comité Asesor del Proyecto, pero por razones de agenda, los representantes de la Unión de Gobiernos Locales y la Cámara Nacional de Turismo, justificaron su ausencia; por lo que se tuvo que suspender la reunión.
- Se tuvo una reunión con el representante de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, con el fin de revisar los informes de avances que se le presentan dicha institución.
- Se llevó a cabo una reunión entre la Unidad Coordinadora del Proyecto, y la Proveeduría Institucional del SINAC; con el fin de aclarar algunos procesos en términos de contratación. Se definieron los requisitos y los plazos para la presentación de documentos, e inicio de trámites para los diferentes procesos de contratación, de acuerdo con las políticas establecidas por el BID.
- Se elaboró la Tabla de Plazos para el Archivo de los documentos, para el Proyecto BID-Turismo, de acuerdo con lo solicitado por el Coordinador del Archivo Institucional del SINAC.

3.2 MONTO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PERSONALES Y LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS, CON SU DETALLE INDIVIDUAL.

3.2.1 Pago de los Servicios Personales.

Para este periodo, se ha invertido como parte de la contrapartida un total de **¢126.599.388,03**, el cual corresponde a los salarios de los funcionarios de Unidad Coordinadora del Proyecto, Secretaría Ejecutiva del SINAC, y funcionarios de las Áreas de Conservación que tienen relación con el Proyecto.

3.2.2 Consultorías

Monto de contratos firmados por el SINAC para desarrollo de productos definidos en el Plan de Adquisiciones del Proyecto Fortalecimiento del Programa de Turismo

ASIGNACIÓN DE OBRAS Y BIENES ADQUIRIDOS	COSTO	DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
<p>Construcción para el desarrollo de Obras en el Parque Nacional Manuel Antonio.</p> <p>Contratación para la Inspección de las Obras en el Parque Nacional Manuel Antonio.</p>	<p>Costo Total de las Obras (fase de construcción): ¢605.670.812,15</p> <p>Costo Total de la Inspección Técnica: ¢18.170.124,36</p>	6 meses
<p>Contratación para el Diseño y Construcción de Obras en el Parque Nacional Tortuguero.</p> <p>Contratación para la Inspección de las Obras en el Parque Nacional Tortuguero.</p>	<p>Costo Total de las Obras (fase de construcción): ¢826.895.398,05</p> <p>Costo Total de la Inspección Técnica: ¢24.806.861,94</p>	12 meses
<p>Contratación para la Inspección de las Obras en el Parque Nacional Rincón de la Vieja.</p>	<p>Costo Estimado de la Inspección Técnica: ¢20.383.383</p>	12 meses
<p>Compra de la Lancha para el Parque Nacional Tortuguero</p>	<p>Costo Estimado: ¢42.891.000,00</p>	130 días naturales, una vez emitida la orden de compra.
<p>Compra de la Lancha para el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro.</p>	<p>Costo Estimado: ¢15.182.160,00</p>	60 días naturales, una vez emitida la orden de compra.

3.4 PROYECCIÓN DE METAS POR CUMPLIR DURANTE EL SEMESTRE SIGUIENTE AL DEL INFORME PRESENTADO.

Las metas identificadas para el primer semestre del año 2014, se detallan a continuación:

- Conclusión de las obras de infraestructura turística en el Parque Nacional Manuel Antonio.
- Finalización de los diseños e inicio de obras de infraestructura turística en el Parque Nacional Tortuguero.
- Adjudicación del contrato para el diseño y construcción de obras de infraestructura turística en el Parque Nacional Rincón de la Vieja.



SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TURISMO EN ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS. BID-TURISMO



- Adjudicación del contrato para el diseño y construcción de obras de infraestructura turística en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro.
- Adjudicación del contrato para el diseño e inspección de obras, e inicio de los diseños constructivos en el Parque Nacional Corcovado.
- Adjudicación del contrato para el diseño y construcción de obras de infraestructura turística en el Parque Nacional Volcán Poás.
- Elaboración del cartel de diseño y construcción, e inicio del trámite de contratación en el Parque Nacional Cahuita.
- Elaboración del cartel de diseño y construcción, e inicio del trámite de contratación en el Parque Nacional Volcán Arenal.
- Elaboración del cartel de diseño y construcción, e inicio del trámite de contratación en el Parque Nacional Volcán Irazú.
- Seguimiento a la aprobación de Convenios tanto en los Concejos Municipales como en el Consejo Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), para proceder con la firma. Municipalidades de: Poas, Talamanca, Guatuso, Oreamuno y San Carlos.
- Diseño y construcción del Muelle Municipal en la comunidad de Caño Negro.
- Diseño y construcción del Paseo Bulevar Turístico en Manuel Antonio, Quepos.
- Elaboración estudios previos para el diseño y construcción de un Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en la comunidad de Barra de Tortuguero.
- Firma del contrato e inicio de la elaboración del Manual de Rotulación.
- Elaboración del análisis de Flujo Vehicular en el Parque Nacional Volcán Irazú.
- Elaboración del análisis de Flujo Vehicular en el Parque Nacional Volcán Poás.
- Implementación de la Herramienta para el Manejo de los Flujos de Visitación en las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC.
- Recepción y aprobación de la Estrategia de Turismo del SINAC, e inicio de la actualización de los Planes de Turismo de 10 Áreas Silvestres Protegidas.
- Compra de Materiales informativos y divulgativos del Proyecto.
- Entrega del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación a Funcionarios del SINAC y Municipalidades.
- Entrega del Plan de Capacitación.
- Entrega del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación a Grupos Locales, Concesiones de Servicios No Esenciales y Guías Turísticos.



- Inicio capacitaciones a Grupos Locales, Concesiones de Servicios No Esenciales y Guías Turísticos.
- Desarrollo Sistema de Monitoreo de Impacto del Proyecto (definición de indicadores, desarrollo del software y herramientas y desarrollo de las encuestas de percepción del turista).
- Contratación de un Gestor Ambiental, para el análisis de la contaminación y las posibles medidas de acción para la Quebrada Camaronera.
- Contratación de un Consultor para el desarrollo del Plan de Uso y Gestión de los Muelles Municipales de los distritos de Los Chiles y Caño Negro.
- Contratación de un Consultor para el desarrollo de un Plan de Desarrollo Turístico para el área de influencia del Parque Nacional Rincón de la Vieja en los cantones de Liberia y Guatuso.
- Implementación de la Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos del Cantón de Guatuso.
- Contratación de la Firma Consultora e inicio de la Identificación de Oportunidades y Encadenamientos Turísticos Productivos en las comunidades aledañas a las ASP que forman parte del Proyecto.
- Entrega de la Lancha al Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño.
- Compra Equipo de Comunicación y Oficina.
- Planificación Estratégica y Presupuestación.
- Sistema de Contabilidad y Cobro Electrónico y Equipo de Cobro Electrónico.
- Inicio proceso Estrategia de Mercadeo y Comunicación.

3.5 INFORME SEMESTRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS RESPECTIVAS.

A la fecha, no se ha realizado mantenimiento de obras.

3.6 SITUACION DE LAS CUENTAS ESPECIALES UTILIZADAS PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FINANCIAMIENTO Y DEL APOORTE LOCAL.

Existen tres cuentas especiales del Proyecto para el manejo de fondos:

1. Cuenta de Control N° 73999911140119723. El saldo que presenta dicha cuenta con corte al 06 de abril del 2014, es por un monto de **\$ 2,559,037.70**. Esta cuenta, se utiliza para la recepción de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
2. Cuenta en Dólares N° 73911170521924878. El saldo que presenta dicha cuenta con corte al 06 de abril del 2014, es por un monto de **\$ 104,991.60**.
3. Cuenta en Colones N° 73911170521925694. El saldo que presenta dicha cuenta con corte al 06 de abril del 2014, es por un monto de **\$ 9,067,556.19**.



SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN
SECRETARÍA EJECUTIVA
DIRECCIÓN EJECUTIVA
PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TURISMO EN ÁREAS
SILVESTRES PROTEGIDAS. BID-TURISMO



Tanto la cuenta en dólares como la de colones, se utiliza para el pago directo a los proveedores de bienes o servicios.

3.7 INFORME CONTABLE-FINANCIERO SOBRE LOS INGRESOS PRODUCTO DE LAS INVERSIONES REALIZADAS EN LAS DISTINTAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS.

A la fecha, no se ha realizado ninguna obra con fondos del Préstamo.